| แผนงาน | ความถี่ | เดือน 1 | เดือน 2 | เดือน 3 | เดือน 4 | เดือน 5 | เดือน 6 | เดือน 7 | เดือน 8 | เดือน 9 | เดือน 10 | เดือน 11 | เดือน 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **1. แผนงานขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงาน ประจำปี** | | | | | | | | | | | | | |
| ◉ จัดทำ / รับรอง รายงาน EIA Monitoring | 2 ครั้ง/ปี | | | | | | √ | | | | | | √ |
| ◉ จัดทำ / รับรอง / นำส่ง รายงาน ทส.2 (ถ้าเข้าข่าย) | 1 ครั้ง/เดือน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| **2. แผนงานอัพเดทกฎหมาย และประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม** | | | | | | | | | | | | | |
| ◉ จัดทำอัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม และประเมินความสอดคล้อง | 1 ครั้ง/เดือน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| **3. แผนงานเก็บน้ำ และตรวจวัดคุณภาพน้ำ** | | | | | | | | | | | | | |
| ◉ น้ำเสียก่อนการบำบัด (ตามความเหมาะสมของลูกค้า) | 1 ครั้ง/เดือน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ◉ น้ำเสียหลังการบำบัด (ตามความเหมาะสมของลูกค้า) | 1 ครั้ง/เดือน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ◉ น้ำทิ้งออกนอกอาคาร | 1 ครั้ง/เดือน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ◉ น้ำดื่ม (ตามความเหมาะสมของลูกค้า) | 1 ครั้ง/เดือน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ◉ สระว่ายน้ำ (ตามความเหมาะสมของลูกค้า) | 1 ครั้ง/เดือน | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| **4. แผนงานดูแล และตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย** | | | | | | | | | | | | | |
| ◉ **ตรวจสอบฝาบ่อ ตะแกรงปิดฝาบ่อทุกชนิด** : สภาพที่ปรากฏ การขึ้นสนิม ผุ ชำรุด แตก หัก | 3 ครั้ง/เดือน | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | |
| ◉ **ตรวจสอบบ่อพักน้ำเสีย** : ตรวจสอบระดับตะกอนขยะในบ่อ, ตรวจสอบสภาพบ่อ | 3 ครั้ง/เดือน | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | |
| ◉ **ล้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย** | 1 ครั้ง/ปี | √ | | | | | | | | | | | |
| ◉ **ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า** : ทำความสะอาดตู้ควบคุม ทั้งภายใน และภายนอก ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า / แรงดัน / Over Load, ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าและสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ชำรุด / รอยไหม้) | 3 ครั้ง/เดือน | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | |
| ◉ **ตรวจสอบปั๊มสูบน้ำเสีย** : ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า / แรงดัน / Over Load, ตรวจสอบแนวท่อ รอยรั่วต่างๆ, ดึงปั๊มขึ้นมาตรวจสอบ, ทำความสะอาด และนำขยะออก, ทดสอบการทำงาน On / Off / Manaul, ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ยึดเครื่องจักร (Guide rail), ตรวจสอบสภาพโซ่ยึดเครื่องจักร และตรวจสอบสภาพสวิตช์ลูกลอย | 3 ครั้ง/เดือน | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | |
| ◉ **ตรวจสอบปั๊มเครื่องเติมอากาศ** : ดึงขึ้นมาตรวจสอบ ทำความสะอาด, ตรวจสอบแนวท่อ รอยรั่วต่างๆ และ ตรวจสอบโซ่ และไกด์เรียล | 3 ครั้ง/เดือน | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | |
| ◉ **ตรวจสอบปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ** : ดึงขึ้นมาตรวจสอบ ทำความสะอาด, ตรวจสอบแนวท่อ รอยรั่วต่างๆ และ ตรวจสอบโซ่ และไกด์เรียล | 3 ครั้ง/เดือน | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | |
| ◉ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมรูปภาพประกอบ | 3 ครั้ง/เดือน | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | |
| **5. แผนงานสูบล้างทำความสะอาด** | | | | | | | | | | | | | |
| ◉ สูบล้างทำความสะอาด ดูดบ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน (ตามความเหมาะสมของลูกค้า) | 3 ครั้ง/เดือน | √ | | | √ | | | √ | | | √ | | |
| ◉ สูบล้างทำความสะอาด บ่อพักน้ำเสีย บ่อน้ำดิบ บ่อพักน้ำสำรอง (ตามความเหมาะสมของลูกค้า) | 1 ครั้ง/ปี | √ | | | | | | | | | | | |