แผนงาน	ความถี่	เดือน 1	เดือน 2	เดือน 3	เดือน 4	เดือน 5	เดือน 6	เดือน 7	เดือน 8	เดือน 9	เดือน 10	เดือน 11	เดือน 12
1. แผนงานขึ้นทะเบียน และจัดทำรายงาน ประจำปี													
◉ จัดทำ / รับรอง / นำส่ง รายงาน ทส.2 (ถ้าเข้าข่าย)	1 ครั้ง/เดือน	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
2. แผนงานอัพเดทกฎหมาย และประเมินความสอดคล้องตามกฎหมายสิ่งแวดล้อม													
◉ จัดทำอัพเดทกฎหมายสิ่งแวดล้อม และประเมินความสอดคล้อง	1 ครั้ง/เดือน	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
3. แผนงานเก็บน้ำ และตรวจวัดคุณภาพน้ำ													
◉ น้ำเสียก่อนการบำบัด (ตามความเหมาะสมของลูกค้า)	1 ครั้ง/เดือน	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
◉ น้ำเสียหลังการบำบัด (ตามความเหมาะสมของลูกค้า)	1 ครั้ง/เดือน	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
◉ น้ำทิ้งออกนอกโรงพยาบาล	1 ครั้ง/เดือน	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
◉ น้ำดี (ตามความเหมาะสมของลูกค้า)	1 ครั้ง/เดือน	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
4. แผนงานดูแล และตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย													
◉ **ตรวจสอบฝาบ่อ ตะแกรงปิดฝาบ่อทุกชนิด** : สภาพที่ปรากฏ การขึ้นสนิม ผุ ชำรุด แตก หัก	3 ครั้ง/เดือน	√			√			√			√		
◉ **ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า** : ทำความสะอาดตู้ควบคุม ทั้งภายใน และภายนอก ตรวจวัดค่ากระแสไฟฟ้า / แรงดัน / Over Load, ตรวจสอบสภาพสายไฟฟ้าและสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า (ชำรุด / รอยไหม้)	3 ครั้ง/เดือน	√			√			√			√		
◉ **ล้างทำความสะอาดบ่อพักน้ำเสีย**	1 ครั้ง/ปี	√											
◉ **ตรวจสอบปั๊มเครื่องเติมอากาศ** : ดึงขึ้นมาตรวจสอบ ทำความสะอาด, ตรวจสอบแนวท่อ รอยรั่วต่างๆ และ ตรวจสอบโซ่ และไกด์เรียล	3 ครั้ง/เดือน	√			√			√			√		
◉ **ตรวจสอบปั๊มสูบตะกอนย้อนกลับ** : ดึงขึ้นมาตรวจสอบ ทำความสะอาด, ตรวจสอบแนวท่อ รอยรั่วต่างๆ และ ตรวจสอบโซ่ และไกด์เรียล	3 ครั้ง/เดือน	√			√			√			√		
◉ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย พร้อมรูปภาพประกอบ	3 ครั้ง/เดือน	√			√			√			√		
5. แผนงานสูบล้างทำความสะอาด													
◉ สูบล้างทำความสะอาด ดูดบ่อเกรอะ บ่อดักไขมัน (ตามความเหมาะสมของลูกค้า)	3 ครั้ง/เดือน	√			√			√			√		
◉ สูบล้างทำความสะอาด บ่อพักน้ำเสีย บ่อน้ำดิบ บ่อพักน้ำสำรอง (ตามความเหมาะสมของลูกค้า)	1 ครั้ง/ปี	√											

SIAMMIVA